

PROGRAMME GOUVERNEMENTAL
D'AMENAGEMENT DE 103.000HA
(2007-2012)

RAPPORT BILAN DE
MISE EN ŒUVRE



Janvier 2014

Sommaire

SIGLES ET ABREVIATIONS	3
I- INTRODUCTION.....	5
II- BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME	6
III- EVOLUTION DE LA SITUATION ACTUALISEE DES AMENAGEMENTS	9
IV- DIFFICULTES RENCONTREES	11
4.1 Difficultés se rapportant à l'exécution du programme	11
4.2 Difficultés se rapportant au suivi et à coordination du programme ;	11
V- ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS.....	12
VI- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	12
VII- ANNEXES	14
a. Tableau des résultats d'objectifs PGA atteints par projet/programme et par Région	14
i. Tableau N°5 : Région de Kayes.....	14
ii. Tableau N°6 : Résultats atteints dans la région de Koulikoro	15
iii. Tableau N°7 : Résultats atteints dans la région de Sikasso.....	16
iv. Tableau N°8 : Résultats atteints dans la région de Ségou	18
v. Tableau N°9 : Résultats atteints dans la région de Mopti	21
vi. Tableau N°10 : Résultats atteints dans la région de Tombouctou.....	23
vii. Tableau N°11 : Résultats atteints dans la région de Gao.....	24
viii. Tableau N°12 : Résultats atteints dans la région de Kidal	25
ix. Tableau N°13 Récapitulatif des résultats atteints sur l'ensemble du Pays .	26
b. Tableau N° 14 : Mise à jour de l'évolution par typologie, des aménagements hydro agricoles au Mali.....	27

SIGLES ET ABREVIATIONS

- ✚ abf : aménagement de bas-fond
- ✚ ADRS : Agence pour le Développement Rural de la vallée du fleuve Sénégal
- ✚ AP : Aménagement de Proximité
- ✚ APM : Aménagement de Périmètre Maraîcher
- ✚ BSI : Budget Spécial d'Investissement
- ✚ CSA : Commissariat à la Sécurité Alimentaire
- ✚ CPS/SDR : Cellule de Planification et de Statistiques du Secteur du Développement Rural
- ✚ DNA : Direction Nationale de l'Agriculture
- ✚ DNGR : Direction Nationale du Génie Rural
- ✚ DNH : Direction Nationale de l'Hydraulique
- ✚ GA : Grand Aménagement
- ✚ IPRO-DB : Irrigation de Proximité au Pays Dogons et à Bélédougou
- ✚ IPRODI : Irrigation de Proximité dans le Delta Intérieur
- ✚ IPROSI : Irrigation de Proximité à Sikasso
- ✚ MCA : Millenium Challenge Account
- ✚ ODRS : Office du Développement Intégré de Sélingué
- ✚ ON : Office du Niger
- ✚ OPIB : Office du Périmètre Irrigué de Baguineda
- ✚ ORS : Office Riz de Ségou
- ✚ PADDY : Programme d'Appui au Développement Durable du cercle de Yélimané
- ✚ PADER : Programme d'Appuis au Développement Rural
- ✚ PAPIV : Projet d'Aménagement des Périmètres Irrigués Villageois
- ✚ PASSIP : Programme d'Appuis au Sous Secteur de l'Irrigation de Proximité
- ✚ PCDA : Projet de Compétitivité et de Développement Agricole
- ✚ PDAIS : Projet de Développement Agricole Intégré de Saouné
- ✚ PDI-BS : Programme de Développement de l'Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué
- ✚ PDRIK : Projet du Développement Rural Intégré de Kita
- ✚ PGA : Programme Gouvernemental d'Aménagement
- ✚ PIDRK : Programme d'Investissement et de Développement de la Région de Kidal
- ✚ PIDRN : Programme d'Investissement et de Développement des Régions Nord du Mali
- ✚ PIV : Périmètre Irrigué Villageois
- ✚ PNSA : Programme National de Sécurité Alimentaire
- ✚ Pm : Périmètre maraîcher

- ✚ PNIP : Programme National d'Irrigation de Proximité
- ✚ PNIP-SA : Plan National d'Investissement Prioritaire du Secteur Agricole
- ✚ PPIV : Petit Périmètre Irrigué Villageois
- ✚ Ppm : Petit périmètre maraîcher
- ✚ PRODECA : Projet de Développement Rural du Cercle d'Ansongo
- ✚ smc : submersion contrôlée
- ✚ VCT : Vivre Contre Travail

I- INTRODUCTION :

La production agricole est handicapée par la fluctuation quantitative, spatiale et temporelle des précipitations. Au cours des trente dernières années, le Pays a connu, au-delà de l'irrégularité des pluies, une baisse de la pluviosité et une progression de la désertification vers le sud du pays. Cette situation a rendu les populations rurales fortement sensibles aux pénuries alimentaires.

Pour faire face à cette situation, les Gouvernements successifs ont fait de la maîtrise de l'eau un axe important des politiques et programmes de développement.

Le Programme d'Aménagement Hydro-Agricole 2008-2012 qui répond de cette logique avait pour but de développer l'aménagement progressif des zones recelant d'importantes potentialités hydro agricoles à l'instar des précédents programmes d'aménagement de 30 000 ha (1997- 2002) et de 50 000 ha (2003- 2007).

Il doit contribuer à terme à :

- à l'accroissement de la production et la productivité agricole et à l'atteinte des objectifs d'une production de 10.000.000 tonnes de céréale par an à l'horizon 2012,
- à la réduction de la pauvreté en améliorant le revenu des producteurs,
- et au renforcement de la résilience des populations face au changement climatique

Les actions inscrites et réalisées sont conformes au Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCR) ainsi qu'aux différentes politiques et stratégies sous régionales en matière de développement de l'agriculture irriguée (UEMOA, PDDAA/NEPAD).

L'objectif assigné pour la période était de 103.356 ha se répartissent en :

- maîtrise totale de l'eau : 82.413 ha ;
- maîtrise partielle : 20 943 ha

Selon la nomenclature du PNISA, Il est constitué de :

- 93.737 ha de GA dont 68.999 ha pour la zone ON et 16 .374ha en maîtrise partielle ;
- et 9.619ha d'AP proximité dont 5.080 ha de PPIV et le maraîchage, et 4.539 ha en maîtrise partielle.

Il a été financé conjointement par le Gouvernement de la République du Mali et ses Partenaires Techniques et Financiers pour un coût global évalué à **292.230.448.199F CFA** dont:

- 253.260.811.772F CFA pour les GA;
- et 39.337.636.427F CFA pour les AP.

Ces aménagements avaient été programmés dans toutes les régions suivant les quotas ci-après : Kayes 4 947 ha; Koulikoro 2 725 ha; Sikasso 1 186 ha; Ségou 77 018 ha dont 68 999 ha en zone Office du Niger; Mopti 12 861 ha; Tombouctou 2 137 ha; Gao 2 352 ha; Kidal 130 ha.

La mise en œuvre du Programme a été impactée par la crise socio sécuritaire dont le Pays a été l'objet entre 2012 et 2013. La suspension des accords de certains PTF a d'une part

entraîné l'arrêt de certains grands chantiers et un retard (ou la suspension) dans la mobilisation des ressources financières y afférent.

Sont concernés par les travaux, les Offices, les Agences de Développement Rural, les Projets et Programmes, les Collectivités Territoriales et les initiatives spécifiques de l'Etat.

Le présent rapport dresse le bilan de la mise en œuvre du Programme.

II- BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME :

Le cumul des actions engagées (travaux achevés et en cours) porte sur une superficie de 102474 ha soit environ de 99% des objectifs. Il se compose de :

- 55.575 ha en maîtrise totale de l'eau ;
- et 46.899ha avec les autres types d'aménagement.

Les chantiers achevés et réceptionnés sont de 78.283 ha soit 76% des objectifs fixés par le Programme contre 24191 ha en cours.

Ils sont constitués de 28.013 ha en maîtrise totale de l'eau et de 50.239 ha en maîtrise partielle.

Le Programme Nationale d'Investissement dans le Secteur Agricole (PNISA) dans sa Composante 2.4 (Aménagement et Infrastructures Agricoles) distingue l'irrigation à grande échelle ou grand périmètre des aménagements de proximité.

En référence à cette classification, les réalisations sont constitués de :

- 22.234 ha de Grand Périmètre (dont 11.797ha en maîtrise totale de l'eau et 10.437 ha en maîtrise partielle);
- et 26.564 ha d'Aménagement de Proximité (dont 4.894ha en maîtrise totale de l'eau et 21.670 ha maîtrise partielle).

Lors des travaux, sur chaque chantier ouvert, les Entreprises emploient par jour environ 150 ouvriers. Soit pour l'ensemble du programmes 8000 personnes non qualifié et 2500 pour les ouvriers qualifiés.

Cette estimation n'intègre pas les emplois permanents qui seront générés par la mise en valeur agricole.

La synthèse des résultats est consignée dans les tableaux ci après :

Tableau N°1 : des résultats d'objectifs PGA atteint par Région et par système d'irrigation

Régions	Désignations	Objectifs 2008-2012	Réalizations (ha)							
			2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008-2012)	Supplément 2013	Cumul général
KAYES	Maîtrise totale	1 380	-	-	-	-	423	423	-	423
	APM	72	-	18	22	8	52	101	-	101
	Autres types	3 495	267	103	395	60	829	1 654	-	1 654
	Total Kayes	4 947	267	121	417	68	1 304	2 177	-	2 177
KOULIKO RO	Maîtrise totale	1 839	-	-	-	715	-	715	-	715
	APM	301	7	38	26	48	32	150	-	150
	Autres types	585	200	1 353	265	258	-	2 076	102	2 178
	Total Kkoro	2 725	207	1 391	291	1 021	32	2 941	102	3 043
SIKASSO	Maîtrise totale	842	-	-	-	-	-	-	-	-
	APM	-	8	2	19	13	-	42	-	42
	Autres types	344	300	350	1 300	2 202	3 423	7 575	200	7 775
	Total Sikasso	1 186	308	352	1 319	2 215	3 423	7 617	200	7 817
SEGOU	Maîtrise totale	69 949	2 038	1 539	1 580	6 713	1 820	13 690	2 500	16 190
	Zone ON mt	68 999	1 538	1 539	1 580	6 713	1 820	13 190	2 500	15 690
	APM	19	27	6	3	30	6	72	13	86
	Autres types	7 050	-	300	-	2 461	1 239	3 999	4 012	8 011
	Total Ségou	77 018	2 065	1 845	1 583	9 204	3 065	17 761	6 525	24 286
MOPTI	Maîtrise totale	4 211	399	574	1 249	1 016	590	3 828	200	7 856
	APM	-	2,00	0,50	6,00	6,00	1,50	16	-	16,00
	Autres types	8 650	2 912	11	8 147	623	1 360	13 052	7 326	20 377
	Total Mopti	12 861	3 313	585	9 402	1 645	1 951	16 896	7 526	24 421
TOMBOUC TOU	Maîtrise totale	2 119	1 140	1 340	1 185	1 200	1 280	6 145	-	6 145
	APM	18	-	30	-	3	-	33	-	33
	Autres types	-	290	740	1 080	4 901	2 908	9 919	-	9 919
	Total Tbuctou	2 137	1 430	2 110	2 265	6 104	4 188	16 097	-	16 097
GAO	Maîtrise totale	1 565	13	57	-	-	-	70	-	70
	APM	48	-	21	3	4	-	28	-	28
	Autres types	739	55	-	15	200	-	270	-	270
	S/ Total Gao	2 352	68	78	18	204	-	368	-	368
KIDAL	Maîtrise totale	80	-	-	-	14	-	14	-	14
	APM	-	-	-	-	-	4	4	-	4
	Autres types	50	30	20	-	6	-	56	-	56
	S/ Total Kidal	130	30	20	-	20	4	74	-	74
Total Maîtrise totale		81 985	3 590	3 510	4 014	9 658	4 113	24 884	2 700	27 584
<i>Total des APM</i>		<i>458</i>	<i>44</i>	<i>115</i>	<i>79</i>	<i>112</i>	<i>95</i>	<i>446</i>	<i>13</i>	<i>459</i>
Totaux autres types		20 913	4 054	2 877	11 202	10 710	9 758	38 600	11 639	50 239
Total général		103 356	7 688	6 502	15 295	20 480	13 967	63 930	14 353	78 285

Tableau N°2 : Résultats du PGA par région et par type d'aménagement

REGIONS	Types d'aménagements	SUPERFICIES AMENAGEES (HA)					
		MAITRISE TOTALE		SUBMERSION CONTROLEE	BAS-FONDS	PERIMETRES MARAICHERS	TOTALE
		GP	PP	GP			
		Echéances/résultats	(>100)	(<100)	(>100)		
KAYES	Total (2008-2012)	-	423	-	1 654	101	2 177
	Résultats 2013	-	-	-	-	-	-
	Total Kayes	-	423	-	1 654	101	2 177
KOULIKORO	Total (2008-2012)	464	251	-	2 076	150	2 941
	Résultats 2013	-	-	-	102	-	102
	Total Koulikoro	464	251	-	2 178	150	3 043
SIKASSO	Total (2008-2012)	-	-	2 130	5 445	42	7 617
	Résultats 2013	-	-	-	200	-	200
	Total Sikasso	-	-	2 130	5 645	42	7 817
SEGOU	Total (2008-2012)	13 690	-	300	3 699	72	17 761
	Résultats 2013	2 500	-	-	4 012	13	6 525
	Total Ségou	16 190	-	300	7 711	86	24 286
MOPTI	Total (2008-2012)	1 820	2 008	12 937	115	16	16 896
	Résultats 2013	-	200	7 300	26	-	7 526
	Total Mopti	1 820	2 208	20 237	140	16	24 421
TOMBOUCTO U	Total (2008-2012)	440	5 705	-	9 919	33	16 097
	Résultats 2013	-	-	-	-	-	-
	Total Tombouctou	440	5 705	-	9 919	33	16 097
GAO	Total (2008-2012)	-	70	-	270	28	368
	Résultats 2013	-	-	-	-	-	-
	Total Gao	-	70	-	270	28	368
KIDAL	Total (2008-2012)	-	14	-	56	4	74
	Résultats 2013	-	-	-	-	-	-
	Total Kidal	-	14	-	56	4	74
Total résultats (2008-2012)		16 414	8 470	15 367	23 233	446	63 930
		24 884		38 600			
Supplément 2013		2 500	200	7 300	4 339	13	14 352
		2 700		11 639			
CUMUL DES RESULTATS		18 914	8 680	22 667	27 572	459	78 283
		27 584		50 239			
Ratios		24,17	11,08	28,97	35,24	0,59	100,00

III- EVOLUTION DE LA SITUATION ACTUALISEE DES AMENAGEMENTS :

La mise en œuvre du Programme doit également permettre d'améliorer la fiabilité les statistiques sur les aménagements hydro agricoles. A cet effet à partir de 1998 pris comme année de référence (date de la dernière revue du sous secteur de l'irrigation), les bilans des programmes successifs d'aménagement ont été intégrés.

En intégrant les résultats ci-dessus, les superficies totales aménagées sur l'ensemble du territoire sont évaluées à **404.163** ha (voir tableaux n°3 et 4 ci-dessous).

Tableau N°3 : Evolution par région, des superficies d'aménagements hydro agricoles au Mali de 1998 à 2013

REGIONS	Avant 1998	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Kayes	1 097							13	680	903	195	267	121	417	68	1 304	-	5 065
Koulikoro	15 893	357	464	-	-	-	152	17	111	1 125	501	207	1 391	291	1 021	32	102	21 663
Sikasso	6 732	00	0	0	300	0	-	-	202	900	-	308	352	1 319	2 215	3 423	200	15 951
Ségou	104 797	410	1 426	5 753	3 892	4 797	4 098	2 827	2 500	14 235	906	2 065	1 845	1 583	9 204	3 065	6 525	169 927
ON	<i>70 704</i>	<i>410</i>	<i>1 426</i>	<i>5 393</i>	<i>3 892</i>	<i>4 797</i>	<i>3 560</i>	<i>2 732</i>	<i>2 025</i>	<i>5 174</i>	<i>810</i>	<i>1 538</i>	<i>1 539</i>	<i>1 580</i>	<i>6 713</i>	<i>1 820</i>	<i>2 500</i>	<i>116 613</i>
Mopti	36 659	168		132		-	17	519	918	1 030	20	3 313	585	9 402	6 645	1 951	7 526	63 884
Tombouctou	54 827	1 131	1 219	902	1 200	1 200	1 110	2 205	14 168	14 395	1 200	1 430	2 110	2 265	6 104	4 188	-	109 654
Gao	14 461	162	-	154	-	-	1 682	215	867	8	-	68	78	18	204	-	-	17 917
Kidal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	30	20	-	20	4	-	102
Total pays	234 466	2 228	3 109	6 941	5 392	5 997	7 059	5 796	19 446	32 624	2 822	7 688	6 502	15 295	20 480	13 966	14 352	404 163

La classification de ces superficies cumulées par région et par typologies d'aménagements est synthétisé dans le tableau suivant dont le détail est fourni dans le tableau N°15 en annexe 7.3.

Tableau N°4 : Situation globale des superficies aménagées et équipés par Région administratives et par type au Mali

REGIONS	SUPERFICIES AMENAGEES (HA)					
	MAITRISE TOTALE		SUBMERSION CONTROLEE	BAS-FONDS	PERIMETRES MARAICHERS	TOTALE
	GP	PP	GP			
	(>100)	(<100)	(>100)			
KAYES	682	866	150	3 267	101	5 065
KOULIKORO	5 464	785	10 181	5 083	150	21 663
SIKASSO	1 061	105	6 813	7 930	42	15 951
SEGOU	116 713	400	44 718	8 011	86	169 927
MOPTI	1 820	5 233	48 611	679	16	63 884
TOMBOUCTOU	6 664	33 905	59 133	9 919	33	109 654
GAO	-	1 316	16 303	270	28	17 917
KIDAL	-	14	-	84	4	102
TOTAL PAYS	132 404	42 623	185 909	35 242	459	404 163
	175 027		221 151			
RATIOS	32,76	10,55	46,00	8,72	0,11	100,00

IV- DIFFICULTES RENCONTREES :

Malgré l'engagement des différents acteurs, certaines difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre du Programme. Ces difficultés ont dans une certaine mesure, entravé l'atteinte de ces objectifs. Il s'agit notamment des difficultés qui se rapportent à l'exécution du Programme et de celles liées à la collecte et la remontée des informations.

4.1 Difficultés se rapportant à l'exécution du programme :

Ces difficultés concernent :

- le retard dans la mobilisation des crédits de financement (gestion des procédures liées à la satisfaction des conditions préalables au décaissement et des procédures interne et externe de passation des marchés) ;
- le démarrage et la mise en train des projets et programmes (mise en place des unités d'exécution, les délais de réalisation souvent longs des études de faisabilité);
- le retard dans la livraison des chantiers à cause de la faible capacité technique et financière de certaines entreprises adjudicatrices des marchés de travaux;
- le manque de financement en raison des clôtures avant terme de certains Projets ;
- suspension des décaissements et ou des chantiers suite à la crise de 2012

4.2 Difficultés se rapportant au suivi et à coordination du programme :

Ces difficultés sont celles rencontrées par la DNGR dans le cadre de la supervision des actions du Programme, de la collecte et la remontée des informations.

Elles sont liées :

- la non participation régulière, aux réunions trimestrielles, de structures ayant en charge la mise en œuvre de certains volets du Programme.
- au faible niveau d'utilisation des supports électroniques comme moyens de communication sur l'état d'avancement des actions du Programme ;
- à l'absence de dotation financière pour assurer les missions de supervision et suivi des chantiers ;

V- ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS :

Sur l'objectif initial de 103356 ha, les travaux lancés sont de 102.474 ha soit environ 99% des objectifs initiaux. Ceux achevés et réceptionnés sont de 78.283 ha (76% des objectifs).

Le rythme annuel moyen d'exécution est de 13047 ha

Deux tendances spécifiques se dégagent :

- a) La maîtrise totale représente 27 584 ha sur prévision 82 444 ha soit un taux de réalisation de 34 %. L'apport spécifique de la zone ON est de 15 690 ha sur une prévision de 69 000 ha.

L'indicateur de résultat retenu étant le nombre d'hectares (ha) aménagés, ce taux masque les efforts consentis au niveau des grands ouvrages structurant dont l'impact va au delà des objectifs fixés.

Ainsi, il y a lieu de signaler ceux réalisées en zone ON. Il s'agit entre autres:

- des travaux réalisés dans le cadre du MCA sur le système adducteur ;
- et des travaux du canal de Macina (Malybia).

La complexité et la longueur des procédures (interne et externe) plombent encore l'activité des Projets et programme en général et plus spécifiquement le rythme des réalisations (passation des marchés de travaux et de services).

- b) Concernant les aménagements de proximité (PIV, bas fonds, mares, périmètres maraichers), l'objectif a été fortement dépassé. Ce résultat (36.702ha sur une prévision de 9 619ha) pourrait être lié au circuit de financement relativement souple et à l'intérêt accru des PTF pour l'irrigation de proximité. Par ailleurs durant la période, le Gouvernement a initié et exécuté un programme spécial d'irrigation de proximité portant sur 2300 ha financé sur la recette SOTELMA.

En perspective de la préparation de l'élaboration du Programme futur, une évaluation plus concrète devra être faite sur les chantiers en cours et ceux non démarrés afin de mieux cerner les raisons qui occasionnent les retards de leurs réalisation et réajuster les stratégies d'interventions en conséquence.

VI- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS :

De l'analyse des résultats obtenus et des difficultés rencontrées, les recommandations et suggestions suivantes peuvent être utiles pour l'élaboration du nouveau Programme quinquennal :

- ✓ renforcer le mécanisme de suivi de la mise œuvre (désignation d'un point focal dans chaque structure impliquée et missions de supervision des activités du Programme ;
- ✓ Améliorer des conditions de démarrage des projets (réaliser une étude pour mieux situer les causes réelles des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Programme);
- ✓ Fixer des critères idoines (acteurs identifiés, plan de financement bouclé, chronogramme de réalisation élaboré et validé, etc.) à l'inscription des projets sur le nouveau Programme,
- ✓ Mettre en place fonds d'étude afin de disposer d'un porte feuille de projets dont au moins les APS seront disponibles avant la formulation et la négociation des accords de financement

Les objectifs spécifiques signalés en introduction (§ 4) ne pouvant être atteints par une Agriculture tributaire seulement des conditions climatiques, il importe de mettre l'accent sur les techniques d'Irrigation optimisant l'utilisation de l'eau Agricole ;

La maîtrise de l'eau est une condition nécessaire, mais elle doit être conduite parallèlement avec l'utilisation d'une mécanisation adéquate et de technologies adaptées aux conditions agro écologiques du Mali, d'où la nécessité de mettre en œuvre un programme d'équipement à l'image de celui des aménagements.

VII- ANNEXES :

a. Tableau des résultats d'objectifs PGA atteints par projet/programme et par Région

i. Tableau N°5 : Région de Kayes

Désignations	Objectifs 2008-2012 (ha)	Réalizations (ha)							Situation financière (F CFA)		
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008-2012)	Supplément 2013	Cumul	Coûts indicatifs	Sources
Maîtrise totale	1 380					423	423		423		
<i>Grand aménagement</i>	880										
<i>Aménagement de proximité</i>	500					423	423		423		
ADRS	880			-	-		-		-		Fonds Arabes
ADRS/PGIRE/PIV	500					423	423		423	2 500 000 000	OMVS/BM
APM	72	-	18	22	8	52	101	-	101		
ADRS (ppm))	50					43	43		43		BID
PIAMESO (ppm))	22		9				9		9		FAO/Vénézuela
PADDY (ppm))	-		9		4	3	16		16		AFAK/BSI
PADEC NIORO/DIEMA				22			22		22		BAD
PADI SADIOLA (PM)					4	6	10		10		SEMOS SA
Autres types	3 495	267	103	395	60	829	1 654	-	1 654	7 443 999 102	
<i>Grand aménagement</i>	550									1 530 105 175	
<i>Aménagement de proximité</i>	2 945	267	103	395	60	829	1 654	-	1 654	5 913 893 927	
ADRS (abf)	1 000					481	481		481	1 800 000 000	OMVS/BM
ADRS (abf)	1 620	-	60	65		70	195		195	3 500 000 000	BID
PNPBBF (abf)	160	215	-	100			315		315	278 000 000	
PNPBBF(plaine)										230 105 175	BSI
PNPBBF (abf)				230			230		230	335 893 927	BSI
PIAMESO (smc)	550									1 300 000 000	
PIAMESO (abf)	165					21	21		21		
PADEC NIORO/DIEMA (abf)						104	104		104		BAD
PADI SADIOLA (abf)			43		-	-	43		43		SEMOS SA
CO-DEVELOPPEMENT	-	-	-			45	45		45		UE
GRDR		52			60	108	220		220		
<i>Grand aménagement</i>	1 430	-	-	-	-	-	-	-	-	1 530 105 175	
<i>Aménagement de proximité</i>	3 517	267	121	417	68	1 304	2 177	-	2 177	8 413 893 927	
Total Kayes	4 947	267	121	417	68	1 304	2 177	-	2 177	9 943 999 102	

ii. Tableau N°6 : Résultats atteints dans la région de Koulikoro :

Désignations	Objectifs 2008-2012 (ha)	Réalizations (ha)							Situation financière (F CFA)		
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008-2012)	Supplément 2013	Cumul	Coûts indicatifs	Sources
Maîtrise totale	1 839	-	-	-	715		715		715	6 719 000 000	
<i>Grand aménagement</i>	<i>1 373</i>	-	-	-	<i>464</i>	-	<i>464</i>	-	<i>464</i>	<i>880 000 000</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>466</i>	-	-	-	<i>251</i>	-	<i>251</i>	-	<i>251</i>	<i>5 839 000 000</i>	
OPIB/GP	380	-			464		464		464	880 000 000	
OPIB/PIV	50	-		-					-	-	
PDI-BS	993	-					-		-		BAD/BID
DNH (barrages/Kangaba)	416	-		-	251		251		251	5 839 000 000	BID
APM	301	7	38	26	48	32	150	-	150	23 081 210	
PCDA (goutte à goutte)		6	17	23	44	32	122		122		Banque Mondiale
PCDA (aspersion)		1	2	3			6		6		
OPIB ppm	275		-	-			-		-		
PNPBBF(PPM)	-	-	2	-	4		6		6	23 081 210	BSI
PASA (ppm)	26	-	17	-			17		17		
Autres types	585	200	1 353	265	258	-	2 076	102	2 178	3 854 969 414	
<i>Grand aménagement</i>							-		-		
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>585</i>	<i>200</i>	<i>1 353</i>	<i>265</i>	<i>258</i>	<i>-</i>	<i>2 076</i>	<i>102</i>	<i>2 178</i>	<i>3 854 969 414</i>	<i>0</i>
PADAP	100	-	-	-			-		-	1 400 000 000	
PNPBBF(abf)	200	120	80	-			200		200	200 000 000	BSI
PNPBBF(abf)				265	150		415		415	715 204 099	BSI
PASA (abf)	285	-	-	-			-		-		
IPRO-DB	-	80	1 273	-	108	-	1 461	102	1 563	1 539 765 315	KFW/ACDI
<i>Grand aménagement</i>	<i>1 373</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>464</i>	<i>-</i>	<i>464</i>	<i>-</i>	<i>464</i>	<i>880 000 000</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>1 352</i>	<i>207</i>	<i>1 391</i>	<i>291</i>	<i>557</i>	<i>32</i>	<i>2 477</i>	<i>102</i>	<i>2 579</i>	<i>9 717 050 624</i>	
S /total Koulikoro	2 725	207	1 391	291	1 021	32	2 941	102	3 043	10 597 050 624	

iii. Tableau N°7 : Résultats atteints dans la région de Sikasso

Désignations	Objectifs 2008-2012 (ha)	Réalizations (ha)							Situation financière (F CFA)		
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008-2012)	Supplément 2013	Cumul	Coûts indicatifs	Sources
Maîtrise totale	842										
Grand aménagement											
Aménagement de proximité	842										0
ODRS	135									RAS	
Assemblée régionale	707										
APM	-	8	2	19	13	-	42	-	42	3 000 000	
PCDA (goutte à goutte)				13	4		17		17	RAS	Banque Mondiale
PCDA (aspersion)				1	5		6		6	RAS	
PCDA (Système californien)		8	2	4	4		18		18	RAS	
Ziena/Fagui(PM)				1			1		1	3 000 000	ANICT
Autres types	344	300	350	1 300	2 202	3 423	7 575	200	7 775	2 107 557 058	
Grand aménagement	240	300	350	280	800	400	2 130	-	2 130	413 505 945	
Aménagement de proximité	104	-	-	1 020	1 402	3 023	5 445	200	5 645	1 694 051 113	
Assemblée régionale	74	-	-	505			505		505		
ODRS (abf)	30		-	15	15		30		30	368 000 000	
PNPBBF(plaine)	240	300	350	-			650		650	240 000 000	Budget National
PNPBBF(abf)				315	120		435		435	672 755 040	
PNPBBF(plaine de Fourou)					800		800		800	108 502 278	
DNH (barrages/Sanana)	60 (PM)	-	-	9			9		9		
IICEM/M'pegnesso/Fama (abf)							-		-	25 000 000	IICEM
IICEM/Zoloko/Fama (abf)							-		-	63 000 000	IICEM
Gladié/Fingolo Ganadougou(abf)						100	100		100	13 000 000	IICEM
Fingolo/Fingolo Ganadougou(abf)				72			72		72	13 000 000	IICEM

Tableau N°7 : Résultats atteints dans la région de Sikasso (suite et fin)

Désignations	Objectifs 2008-2012 (ha)	Réalizations (ha)							Situation financière (F CFA)		
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008-2012)	Supplément 2013	Cumul	Coûts indicatifs	Sources
Golonina/Fingolo Ganadougou(abf)						50	50		50	93 000 000	IICEM
Wogan/Fingolo Ganadougou(abf)						50	0		50	93 000 000	IICEM
IPROSI							-	200	200	209 318 789	KfW
Weto/Benkadi(abf)				15			15		15	12 000 000	ANICT
Mena/Niena(abf)				20			20		20	12 000 000	ANICT
Ouahibera/Kaboïla(abf)				10			10		10	35 000 000	ANICT
Kapala/Kapala(abf)				15			15		15	18 000 000	ANICT
anzoni/Fakolo(abf)				15			15		15	12 000 000	ANICT
Fonfona/Tao(plaine)				180			180		180	15 822 800	ANICT
Sogo/Koloningué(plaine)				100			100		100	18 680 800	ANICT
AVAL/HELVETAS				-	1 267	1 203	2 470		2 470		Helvetas
N'gala 1				5			5		5	26 208 000	APEL/ HELVETAS
Bougouni						706	706		706		
Kolondièba						72	72		72		
Yanfolila						125	125		125		
N'gala 2(abf)				16			16		16	4 088 500	BSI
Yafola/Kolondiéba (abf)				8			8		8	49 192 950	BSI
Mpessoba/M'Pessoba (plne)						400	400		400	30 500 067	Collectivité
Kadiolo						84	84		84		AVAL-IC
Sikasso						153	153		153		AVAL-IC
Koutiala						204	204		204		AVAL-IC
Yorosso/Yorosso(abf)						276	276		276	41 083 044	Collectivité
Ziangolodougou/Zégoua(abf)							-		-	26 480 500	Collectivité
Blendio/Blendio(abf)							-		-	22 924 290	Collectivité
Grand aménagement	240	300	350	280	800	400	2 130	-	2 130	413 505 945	
Aménagement de proximité	946	8	2	1 039	1 415	3 023	5 487	200	5 687	!	
S /total Sikasso	1 186	308	352	1 319	2 215	3 423	7 617	200	7 817	RAS	

iv. Tableau N°8 : Résultats atteints dans la région de Ségou

Désignations	Objectifs 2008-2012 (ha)	Réalizations (ha)							Situation financière (F CFA)		
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008-2012)	Résultats 2013 (période de prolongation)	Cumul	Coûts indicatifs	Sources
Maîtrise totale	69 949	2 038	1 539	1 580	6 713	1 820	13 690	2 500	16 190	47 924 998 826	
<i>Grand aménagement</i>	<i>69 949</i>	<i>2 038</i>	<i>1 539</i>	<i>1 580</i>	<i>6 713</i>	<i>1 820</i>	<i>13 690</i>	<i>2 500</i>	<i>16 190</i>	<i>47 924 998 826</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Zone ON mt	68 999	1 538	1 539	1 580	6 713	1 820	13 190	2 500	15 690	46 224 998 826	
M'Béwani bloc "D"	807	948	-	-			948		948	PM	BOAD / Etat
Siengo extension-1	370	520	-	-			520		520	PM	BID / Etat
N'Débougou III	1 950	-	-	580	1 423		2 003		2 003	4 773 342 825	KFW
Séribala Nord	514	-	514	-			514		514	1 130 800 000	BSI
Séribabougou	14 000	70	-	-			70		70	-	SOSUMAR
Alatona	14 000	-	-	1 000	4 200		5 200		5 200	30 663 944 160	MCA (USA)
Kandiourou/Touraba	5 500	-	-	-			-		-	-	UEMOA
Siengo extension-2	1 700	-	-	-			-		-	-	KFW
Siengo Nord (Sabalibg)	2 000	-	-	-			-		-	-	BM/IDA/UE
Sabalibougou	358	-	358	-			358		358	787 600 000	Pays Bas
M'Béwani bloc "D" (reste)	2 500	-	-	-			-	2 500	2 500	8 577 198 841	10e FED
Macina/MALIBIA	25 000	-	-	-			-		-	-	MALIBYA
Siengo/APEJ	300	-	-	-	120		120		120		Etat (APEJ)
Touraba(Sambalagnon)	-	-	90	-			90		90		BNDA
TiéSOROLA Perké	-	-	-	-	160		160		160	292 113 000	Pays Bas
Molodo Nord	-	-	-	-			-		-	-	BOAD / Etat
M'Béwani (N Sukala)	-	-	-	-	400	1 610	2 010		2 010		N SUKALA

Tableau N°8 : Résultats atteints dans la région de Ségou (suite)

Désignations	Objectifs 2008-2012 (ha)	Réalizations (ha)							Situation financière (F CFA)		
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008- 2012)	Résultats 2013 (période de prolongation)	Cumul	Coûts indicatifs	Sources
Maîtrise totale	69 949	2 038	1 539	1 580	6 713	1 820	13 690	2 500	16 190	47 924 998 826	
Grand aménagement	69 949	2 038	1 539	1 580	6 713	1 820	13 690	2 500	16 190	47 924 998 826	
Aménagement de proximité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M'Béwani (MMM)	-	-	-	-	240	80	320		320		Privés
Kémacina (Ziranikoro)	-	-	-	-			-		-	-	Etat
Aménagement Privés (Baux)	-	-	577	-	170	130	877		877		Privés
Autres zones	988	555	12	6	60	12	645	27	671	1 700 000 000	
ORS/PADER TK-T	450	-	-	-			-		-	-	BID
Extension San Ouest	500	500	-	-			500		500	1 700 000 000	Lux -Dév
Aménagement de périmètres maraîchers	19	27	6	3	30	6	72	13	86	230 955 427	-
ORS/PPM	19	19	-	-			19		19	230 955 427	BID
PCDA (goutte à goutte)		3	1	2	8	6	20	6	26		
PCDA (aspersion)		3	-	-	-	-	3		3		
PCDA (Système californien)		2	4	1	1		8		8		
PAPAM							-	7	7		FIDA
Sansanding (PM)			1				1		1		APEJ
PIC-II/ PM					6		6		6		Lux- Développement
PASA-II/ PM					13		13		13		UE
PNPBF (PM)					2		2		2		Budget National

Tableau N°8 : Résultats atteints dans la région de Ségou (suite et fin)

Désignations	Objectifs 2008-2012 (ha)	Réalizations (ha)							Situation financière (F CFA)		
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008- 2012)	Résultats 2013 (période de prolongation)	Cumul	Coûts indicatifs	Sources
Autres types	7 050	-	300	-	2 461	1 239	3 999	4 012	8 011	4 068 347 764	
<i>Grand aménagement</i>	<i>6 300</i>	-	<i>300</i>	-	-	-	<i>300</i>	-	<i>300</i>	<i>118 000 000</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>750</i>	-	-	-	<i>2 461</i>	<i>1 239</i>	<i>3 699</i>	<i>4 012</i>	<i>7 711</i>	<i>3 950 347 764</i>	
PDI-BS	6 000	-	-	-			-		-	-	BAD/Mali
PIC-II/ abf	750	-	-	-	428		428		428	1 280 000 000	Lux Dvpmt
PNPBF (abf)					10	410	420		420		Budget National
Petits barrages PPTE					1 236	829	2 065	4 012	6 076	2 670 347 764	BSI
PASA-II/ abf					787		787		787		UE
plaine de Dah/San	300	-	300	-			300		300	118 000 000	World Vision
<i>Grand aménagement</i>	<i>76 249</i>	<i>2 038</i>	<i>1 839</i>	<i>1 580</i>	<i>6 713</i>	<i>1 820</i>	13 990	<i>2 500</i>	16 490	<i>48 042 998 826</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>769</i>	<i>27</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>2 491</i>	<i>1 245</i>	3 771	<i>4 025</i>	7 796	<i>4 181 303 191</i>	
S/ Total Ségou	77 018	2 065	1 845	1 583	9 204	3 065	17 761	6 525	24 286	52 24 302 017	

v. Tableau N°9 : Résultats atteints dans la région de Mopti

Désignations	Objectifs 2008- 2012 (ha)	Réalizations (ha)							Situation financière (F CFA)		
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008- 2012)	Résultats 2013 (période de prolongation)	Cumul	Coûts indicatifs	Sources
Maîtrise totale	4 211	399	574	1 249	1 016	590	3 828	200	7 856	17 205 252 000	
<i>Grand aménagement</i>	<i>2 670</i>	<i>-</i>	<i>474</i>	<i>1 046</i>	<i>300</i>	<i>-</i>	<i>1 820</i>	<i>-</i>	<i>1 820</i>	<i>7 185 373 000</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>1 541</i>	<i>399</i>	<i>100</i>	<i>203</i>	<i>716</i>	<i>590</i>	<i>2 008</i>	<i>200</i>	<i>2 208</i>	<i>10 019 879 000</i>	
PIV/PNIR/SAPI/PADIN	406	244	-	60	156	30	490	200	690	1 250 729 000	Pays Bas
PDI-BS	1 000	-	-	-			-		-	-	BAD/MALI-FOND ARABE
PADER	1 670	-	474	1 046	300		1 820		1 820	7 185 373 000	BAD/Mali
PIV/PNSA/MOPTI	75	-	-	-			-		-	638 150 000	Espagne
ORM	50	50	-	18			68		68	175 000 000	BSI
PASAM	450	-	-	62			62		62	6 500 000 000	DANEMARK- BSI
PNM/IPRODI					560	560	1 120		1 120	1 456 000 000	KFW/ACDI
CN- CVT/PAM	560	105	70	-			175		175		PAM (JAPON)
IICEM	-	-	30	63			93		93		
<i>Aménagement de périmètres maraîchers</i>	<i>-</i>	<i>2,00</i>	<i>0,50</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>1,50</i>	16	<i>-</i>	16,00	<i>-</i>	<i>-</i>
PCDA (goutte à goutte)		2,00		6,00	6,00	1,50	16		16		Banque Mondiale
PCDA (aspersion)			0,50				1		1		Banque Mondiale
PCDA (Système californien)		-	-	-	-	-	-		-		Banque Mondiale

Tableau N°9 : Résultats atteints dans la région de Mopti (suite et fin)

Désignations	Objectifs 2008- 2012 (ha)	Réalizations (ha)							Situation financière (F CFA)		
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008- 2012)	Résultats 2013 (période de prolongation)	Cumul	Coûts indicatifs	Sources
Autres types	8 650	2 912	11	8 147	623	1 360	13 052	7 326	20 377	3 951 256 399	
<i>Grand aménagement</i>	<i>8 600</i>	<i>2 900</i>	<i>-</i>	<i>8 100</i>	<i>585</i>	<i>1 352</i>	<i>12 937</i>	<i>7 300</i>	<i>20 237</i>	<i>2 576 357 000</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>50</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>47</i>	<i>38</i>	<i>8</i>	<i>115</i>	<i>26</i>	<i>140</i>	<i>1 374 899 399</i>	
SAPI/PNIR/PADIN	7 600	2 900	-	8 100			11 000	7 300	18 300	796 357 000	Pays Bas
PASAM				30			30		30		
DIAMBANCOURU	1 000	-	-	-			-		-	1 700 000 000	BM/ABN
PRBP/IPRO-DB	50	12	11	17	8	8	55	26	80	1 374 899 399	KFW/ACDI
PNM/IPRODI					585	1 352	1 937		1 937	80 000 000	KFW/ACDI
PDI-BS=14000 ha	-	-	-	-			-		-	-	BAD/MALI-FOND ARABE
DNH (grenier d'eau/Bandiagara)	-				30		30		30		
<i>Grand aménagement</i>	<i>11 270</i>	<i>2 900</i>	<i>474</i>	<i>9 146</i>	<i>885</i>	<i>1 352</i>	14 757	<i>7 300</i>	22 057	<i>9 761 730 000</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>1 591</i>	<i>413</i>	<i>111</i>	<i>256</i>	<i>760</i>	<i>600</i>	2 139	<i>226</i>	<i>2 364</i>	<i>11 394 778 399</i>	
S/ total Mopti	12 861	3 313	585	9 402	1 645	1 951	16 896	7 526	24 421	21 156 508 399	

vi. Tableau N°10 : Résultats atteints dans la région de Tombouctou

Désignations	Objectifs 2008-2012 (ha)	Réalizations (ha)							Situation financière (F CFA)		
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008-2012)	Résultats 2013 (période de prolongation)	Cumul	Coûts indicatifs	Sources
Maîtrise totale	2 119	1 140	1 340	1 185	1 200	1 280	6 145	-	6 145	9 577 500 000	
<i>Grand aménagement</i>	<i>979</i>	<i>280</i>	<i>-</i>	<i>160</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>440</i>	<i>-</i>	<i>440</i>	<i>2 429 000 000</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>1 140</i>	<i>860</i>	<i>1 340</i>	<i>1 025</i>	<i>1 200</i>	<i>1 280</i>	<i>5 705</i>	<i>-</i>	<i>5 705</i>	<i>7 148 500 000</i>	
PDAIS (200 ha PM)	-	-	-	-			-		-	-	BSI
PMN/IPRODI	360	625	1 310	960	1 200	1 280	5 375		10 750	6 987 500 000	KFW/PAM
PROGRAMME BELGE (BLE)	347	-	-	160			160		160	2 429 000 000	Belgique/MALI
PIDRN(fonds global)	500	-	-	-			-		-	-	FIDA/MALI
PIDRN/UE	200						-		-	-	FIDA/MALI
PACR/ PIV	80	235	-	-			235		235	161 000 000	UE
PARADERE (ADERE NORD)	142	-	-	-			-		-		PAM (JAPON)
CN- VCT/PAM	490	280	-	-			280		280		
APEJ	-	-	-	30			30		30		
SOS Sahel	-	-	-	35			35		35		
<i>Aménagement de périmètres maraîchers</i>	<i>18</i>	<i>-</i>	<i>30</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>33</i>	<i>-</i>	<i>33</i>	<i>160 000 000</i>	<i>-</i>
Croix Rouge (PM)	-	-	30	-			30		30		
PIDRN ppm	18	-	-	-	3		3		3	160 000 000	
Autres types	-	290	740	1 080	4 901	2 908	9 919	-	9 919	-	
<i>Grand aménagement</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>KfW</i>
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>-</i>	<i>290</i>	<i>740</i>	<i>1 080</i>	<i>4 901</i>	<i>2 908</i>	<i>9 919</i>	<i>-</i>	<i>9 919</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
PMN/IPRODI mares	-	290	740	1 080	4 901	2 908	9 919		19 838		KfW
<i>Grand aménagement</i>	<i>979</i>	<i>280</i>	<i>-</i>	<i>160</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>440</i>	<i>-</i>	<i>440</i>	<i>2 429 000 000</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>1 158</i>	<i>1 150</i>	<i>2 110</i>	<i>2 105</i>	<i>6 104</i>	<i>4 188</i>	<i>15 657</i>	<i>-</i>	<i>15 657</i>	<i>7 308 500 000</i>	
S/Total Tbouctou	2 137	1 430	2 110	2 265	6 104	4 188	16 097	-	16 097	9 737 500 000	

vii. Tableau N°11 : Résultats atteints dans la région de Gao

Désignations	Objectifs 2008-2012 (ha)	Réalizations (ha)							Situation financière (F CFA)		
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008-2012)	Résultats 2013 (période de prolongation)	Cumul	Coûts indicatifs	Sources
Maîtrise totale	1 565	13	57	-	-	-	70	-	70	1 630 198 000	
<i>Grand aménagement</i>	<i>1 512</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>53</i>	<i>13</i>	<i>57</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>70</i>	<i>-</i>	<i>70</i>	<i>1 630 198 000</i>	
PRODECA	398	-	-	-			-		-	-	BAD/Mali
PAPIV	414	-	-	-			-		-	-	BADEA/Mali
PIV/PNSA/GAO/FAO	40	-	2	-			2		2	340 350 000	Espagne
Zindiga-Nino	13	13	-	-			13		13	121 788 000	BSI
PIDRN	700	-	-	-			-		-	-	
PNSA	-	-	55	-			55		55	1 168 060 000	FIDA/Mali
<i>Aménagement de périmètres maraîchers</i>	<i>48</i>	<i>-</i>	<i>21</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<i>28</i>	<i>-</i>	<i>28</i>	<i>112 872 000</i>	<i>-</i>
PNPBBF (PM)	-	-	-	-	4		4		4		
PIDRN/PPM	18	-	6	-			6		6	52 872 000	FIDA/MALI
PRODECA (ppm)	30	-	15	3			18		18	60 000 000	BAD/MALI
Autres types	739	55	-	15	200	-	270	-	270	206 000 000	
<i>Grand aménagement</i>	<i>684</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>-</i>	<i>15</i>	<i>200</i>	<i>-</i>	<i>270</i>	<i>-</i>	<i>270</i>	<i>206 000 000</i>	
PNPBBF (abf+mare)	-	-	-	-	200		200		200		
CN- VCT/PAM	55	55	-	-			55		55	146 000 000	PAM (JAPON)
PRODECA(smc)	684	-	-	-			-		-	-	BAD/MALI
APEJ	-	-	-	15			15		15		
<i>Grand aménagement</i>	<i>2 196</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Aménagement de proximité</i>	<i>156</i>	<i>68</i>	<i>78</i>	<i>18</i>	<i>204</i>	<i>-</i>	<i>368</i>	<i>-</i>	<i>368</i>	<i>1 949 070 000</i>	
S/ Total Gao	2 352	68	78	18	204	-	368	-	368	1.949. 070 000	

viii. Tableau N°12 : Résultats atteints dans la région de Kidal

Désignations	Objectifs 2008- 2012 (ha)	Réalizations (ha)							Situation financière (F CFA)		
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultat s (2008- 2012)	Résultats 2013 (période de prolongation)	Cumul	Coûts indicatifs	Sources
Maîtrise totale	80	-	-	-	14	-	14	-	14	800 000 000	
<i>Grand aménagement</i>							-		-		
<i>Aménagement de proximité</i>	80	-	-	-	14	-	14	-	14	800 000 000	
PIDRK PPM	50	-	-	-	3		3		3	500 000 000	FIDA/MALI
PIDRK Phéniculture	30	-	-	-	11		11		11	300 000 000	FIDA/MALI
<i>Aménagement de périmètres maraîchers</i>	-	-	-	-	-	4	4	-	4	74 800 000	-
PNPBBF (jardin maraîcher en micro irrigation)						4	4		4	74 800 000	Budget National
Autres types	50	30	20	-	6	-	56	-	56	170 000 000	
<i>Grand aménagement</i>							-		-		
<i>Aménagement de proximité</i>	50	30	20	-	6	-	56	-	56	170 000 000	#VALEUR!
ADN	45	25	20	-			45		45	170 000 000	BSI
Abiyou/Assemblée Régionale	5	5	-	-			5		5		
CICR	-				6		6		6		
<i>Grand aménagement</i>	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
<i>Aménagement de proximité</i>	130	30	20	-	20	4	74	-	74	1 044 800 000	
S/ Total Kidal	130	30	20	-	20	4	74	-	74	1 044 800 000	

ix. Tableau N°13 : Récapitulatif des résultats atteints sur l'ensemble du Pays

Désignations	Objectifs 2008-2012 (ha)	Réalizations (ha)							Coûts indicatifs	
		2008	2009	2010	2011	2012	Résultats (2008- 2012)	Résultats 2013 (période de prolongation)		Cumul
Total Maîtrise totale	81 985	3 590	3 510	4 014	9 658	4 113	24 884	2 700	27 584	
<i>Total des Grands aménagement</i>	<i>77 363</i>	<i>2 318</i>	<i>2 013</i>	<i>2 786</i>	<i>7 477</i>	<i>1 820</i>	<i>16 414</i>	<i>2 500</i>	<i>18 914</i>	
<i>Total des Aménagement de proximité</i>	<i>4 622</i>	<i>1 272</i>	<i>1 497</i>	<i>1 228</i>	<i>2 181</i>	<i>2 293</i>	<i>8 470</i>	<i>200</i>	<i>8 670</i>	
<i>Aménagement de périmètres maraîchers</i>	<i>458</i>	<i>44</i>	<i>115</i>	<i>79</i>	<i>112</i>	<i>95</i>	<i>446</i>	<i>13</i>	<i>459</i>	
Totaux autres types	20 913	4 054	2 877	11 202	10 710	9 758	38 600	11 639	50 239	
<i>Total des Grands aménagement</i>	<i>16 374</i>	<i>3 200</i>	<i>650</i>	<i>8 380</i>	<i>1 385</i>	<i>1 752</i>	<i>15 367</i>	<i>7 300</i>	<i>22 667</i>	
<i>Total des Aménagement de proximité</i>	<i>4 539</i>	<i>854</i>	<i>2 227</i>	<i>2 822</i>	<i>9 325</i>	<i>8 006</i>	<i>23 233</i>	<i>4 339</i>	<i>27 572</i>	
Total tout aménagement	103 356	7 688	6 502	15 295	20 480	13 966	63 930	14 352	78 283	
<i>Total des Grands aménagement</i>	<i>93 737</i>	<i>5 518</i>	<i>2 663</i>	<i>11 166</i>	<i>8 862</i>	<i>3 572</i>	<i>31 781</i>	<i>9 800</i>	<i>41 581</i>	
<i>Total des Aménagement de proximité</i>	<i>9 619</i>	<i>2 170</i>	<i>3 839</i>	<i>4 129</i>	<i>11 618</i>	<i>10 394</i>	<i>32 149</i>	<i>4 552</i>	<i>36 702</i>	

b. **Tableau N° 14 : Mise à jour de l'évolution par typologie, des aménagements hydro agricoles au Mali**

DESIGNATIONS		SUPERFICIES AMENAGEES (HA)					
		MAITRISE TOTALE		SUBMERSION CONTROLEE	BAS-FONDS	PERIMETRES MARAICHERS	TOTALE
		GP (>100)	PP (<100)	GP (>100)			
REGIONS	ANNEES						
KAYES	situation au 31 décembre 2007	682	443	150	1 613	-	2 888
	2008	-	-	-	267	-	267
	2009	-	-	-	103	18	121
	2010	-	-	-	395	22	417
	2011	-	-	-	60	8	68
	2012	-	423	-	829	52	1 304
	2013	-	-	-	-	-	-
	Total Kayes	682	866	150	3 267	101	5 065
KOULIKORO	situation au 31 décembre 2007	5 000	534	10 181	2 905	-	18 620
	2008	-	-	-	200	7	207
	2009	-	-	-	1 353	38	1 391
	2010	-	-	-	265	26	291
	2011	464	251	-	258	48	1 021
	2012	-	-	-	-	32	32
	2013	-	-	-	102	-	102
	Total Koulikoro	5 464	785	10 181	5 083	150	21 663

Tableau N° 14 : Mise à jour de l'évolution par typologie, des aménagements hydro agricoles au Mali (suite)

DESIGNATIONS		SUPERFICIES AMENAGEES (HA)					
		MAITRISE TOTALE		SUBMERSION CONTROLEE	BAS-FONDS	PERIMETRES MARAICHERS	TOTALE
		GP (>100)	PP (<100)	GP (>100)			
REGIONS	ANNEES						
SIKASSO	situation au 31 décembre 2007	1 061	105	4 683	2 285	-	8 134
	2008	-	-	300	-	8	308
	2009	-	-	350	-	2	352
	2010	-	-	280	1 020	19	1 319
	2011	-	-	800	1 402	13	2 215
	2012	-	-	400	3 023	-	3 423
	2013	-	-	-	200	-	200
	Total Sikasso	1 061	105	6 813	7 930	42	15 951
SEGOU	situation au 31 décembre 2007	100 523	400	44 418	300	-	145 641
	2008	2 038	-	-	-	27	2 065
	2009	1 539	-	300	-	6	1 845
	2010	1 580	-	-	-	3	1 583
	2011	6 713	-	-	2 461	30	9 204
	2012	1 820	-	-	1 239	6	3 065
	2013	2 500	-	-	4 012	13	6 525
	Total Ségou	116 713	400	44 718	8 011	86	169 927

Tableau N° 14 : Mise à jour de l'évolution par typologie, des aménagements hydro agricoles au Mali (suite)

DESIGNATIONS		SUPERFICIES AMENAGEES (HA)					
		MAITRISE TOTALE		SUBMERSION CONTROLEE	BAS-FONDS	PERIMETRES MARAICHERS	TOTALE
		GP (>100)	PP (<100)	GP (>100)			
REGIONS	ANNEES						
MOPTI	situation au 31 décembre 2007	-	3 225	35 674	564	-	39 463
	2008	-	399	2 900	12	2	3 313
	2009	474	100	-	11	1	585
	2010	1 046	203	8 100	47	6	9 402
	2011	300	716	585	38	6	1 645
	2012	-	590	1 352	8	2	1 951
	2013	-	200	7 300	26	-	7 526
	Total Mopti	1 820	5 233	48 611	679	16	63 884
TOMBOUCTOU	situation au 31 décembre 2007	6 224	28 200	59 133	-	-	93 557
	2008	280	860	-	290	-	1 430
	2009	-	1 340	-	740	30	2 110
	2010	160	1 025	-	1 080	-	2 265
	2011	-	1 200	-	4 901	3	6 104
	2012	-	1 280	-	2 908	-	4 188
	2013	-	-	-	-	-	-
	Total Tombouctou	6 664	33 905	59 133	9 919	33	109 654

Tableau N° 14 : Mise à jour de l'évolution par typologie, des aménagements hydro agricoles au Mali (suite)

DESIGNATIONS		SUPERFICIES AMENAGEES (HA)					
		MAITRISE TOTALE		SUBMERSION CONTROLEE	BAS-FONDS	PERIMETRES MARAICHERS	TOTALE
		GP (>100)	PP (<100)	GP (>100)			
REGIONS	ANNEES						
GAO	situation au 31 décembre 2007	-	1 246	16 303	-	-	17 549
	2008	-	13	-	55	-	68
	2009	-	57	-	-	21	78
	2010	-	-	-	15	3	18
	2011	-	-	-	200	4	204
	2012	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-
	Total Gao	-	1 316	16 303	270	28	17 917
KIDAL	situation au 31 décembre 2007	-	-	-	28	0	28
	2008	-	-	-	30	-	30
	2009	-	-	-	20	-	20
	2010	-	-	-	-	-	-
	2011	-	14	-	6	-	20
	2012	-	-	-	-	4	4
	2013	-	-	-	-	-	-
	Total Kidal	-	14	-	84	4	102

Tableau N° 14 : Mise à jour de l'évolution par typologie, des aménagements hydro agricoles au Mali (suite et fin)

DESIGNATIONS	SUPERFICIES AMENAGEES (HA)					TOTALE
	MAITRISE TOTALE		SUBMERSION CONTROLEE	BAS-FONDS	PERIMETRES MARAICHERS	
	GP	PP	GP			
	(>100)	(<100)	(>100)			
Total résultats (2008-2012)	129 904	42 423	178 609	30 903	446	389 810
	172 327		209 512			
Résultats 2013 (période prolongation)	2 500	200	7 300	4 339	13	14 352
	2 700		11 639			
CUMUL DES RESULTATS	132 404	42 623	185 909	35 242	459	404 163
	175 027		221 151			
RATIOS	32,76	10,55	46,00	8,72	0,11	100,00